

1. Détail des fermetures routières par phase travaux

Tablier OUEST

Phase	Travaux nécessitant une fermeture	Dates prévisionnelles	Fermeture de Jour/nuit	Configuration du DESC
Phase 1	Lançage	01/08/2024	1 journée	Fermeture
Phase 2	Levage panneau coffrant équipage + paillasse d'abouts 1 et 2 +portique équipage	28/08/2024 au 29/08/2024	2 jours, 1 nuit	Fermeture
Phase 3	Bétonnage plot 1	30/08/2024 au 03/09/2024	3jours, 1nuit	Alternat, voir DESC 16 08 206 (Remise en circulation de la RD 133)
Phase 4	Bétonnage plot 3	04/09/2024 au 09/09/2024	4 jours, 2 nuits	Fermeture

Les fermetures de la RD 133 prévus sont au nombre de 3 par tablier (Phase 1, 2, et 4)

- Phase 1 : Après démontage de l'avant-bec dans l'emprise chantier, il est prévu une fermeture pour la dernière phase du lançage qui enjambe la RD 133.
- Phase 2 : Une fois la mise en place de la charpente métallique sur les appuis provisoires (réalisée par Berthold), le levage de l'équipage en place aura lieu, la tâche se décompose de la façon suivante :
 1. Installation des équipements (poules, cales, selles de glissements)
 2. Levage des plateaux coffrants centraux au droit de la culée C0 sur la charpente métallique
 3. Levage des paillasse 1 et 2
 4. Levage du portique à l'aplomb des plateaux coffrants
 5. Levage et installations des plateaux coffrants d'encorbellements

Il est donc prévu pour 2 jours cette tâche. L'opération sera détaillée dans la procédure installation de l'équipage.

- Phase 3 : Il s'agit du bétonnage du plot 1, celui si sera traité en alternat afin de limiter la gêne.
- Phase 4 : Bétonnage du plot à l'aplomb de la RD 133. Afin d'assurer la sécurité des usagers la fermeture de la route est nécessaire de la phase de ripage entre le plot 1 et 3, jusqu'au ripage du plot 3 et 5. Il est donc prévu pour cette tâche 3 jours consécutifs.